

**RAPORT Z REALIZACJI USTALEŃ STRATEGII TERYTORIALNEJ OBSZARU
PROWADZENIA POLITYKI TERYTORIALNEJ BRODNICY ZA ROK 2024**

Spis treści

1. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-01	3
2. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-02	4
3. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT -BR-3	5
4. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-4	6
5. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT -BR-5	8
6. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT -BR-6	9
7. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-7	10
8. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-8	12
9. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-9	12
10. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-10	14
11. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-11.....	15
12. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-12	16
13. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-13	18
14. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-14	19
15. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-15	20
16. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-16	22
17. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-17	23
18. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-18	24
19. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-19	25
20. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-20	27
21. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-21	28
22. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-22	29
23. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-23	30
24. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-24	31
25. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-25	32

26. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-26	33
27. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-27	34
28. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-28	35
29. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-29	36
30. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-30	37
31. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-31	38
32. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 -OPPT-BR-32	39
33. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-33	40
34. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 -OPPT-BR-34	42
35. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-35	43
36. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-36	44
37. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-37	45
38. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-38a	46
39. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR- 39	47
40. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-40	48
41. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-41	49
42. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-42	50
II. „Karty monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii za rok 2024”	51

I. RAPORT Z REALIZACJI USTALEŃ STRATEGII TERYTORIALNEJ OBSZARU PROWADZENIA POLITYKI TERYTORIALNEJ BRODNICY ZA ROK 2024

Niniejszy Raport zawiera karty monitoringu realizacji projektów znajdujących się na liście projektów podstawowych zawartych w strategii terytorialnej OPPT Brodnicy.

1. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-01

Rok, za który podawana jest informacja	2024							
Numer projektu	OPPT-BR-01							
Nazwa projektu	Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno							
Beneficjent	Miasto i Gmina Górzno							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Miast i Gminy Górzno Tel. 56 644 83 51							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLRO025 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) [szt.]	1	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
WLWK- RCO074 Ludność objęta projektami w	400	0	0					

ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]								
WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) [MWh/rok]	Wartość zostanie wskazana po przeprowadzeniu audytu							
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]	Wartość zostanie wskazana po przeprowadzeniu audytu							

2. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-02

Rok, za który podawana jest informacja	2024							
Numer projektu	OPPT-BR-2							
Nazwa projektu	Rozbudowa i modernizacja ciepłowni w Jabłonowie Pomorskim							
Beneficjent	Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie tel. 56 697 68 00							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W II połowie 2024 r. przeprowadzono analizę zasadności realizacji projektu w kontekście skuteczności założeń projektu oraz możliwości osiągnięcia podanych wskaźników. W wyniku oceny podjęto decyzję o konieczności uszczegółowienia pierwotnych założeń projektu, a także o przeprowadzeniu audytu ex-ante celem urealnienia założonych wskaźników, co będzie się wiązało z koniecznością zmiany fiszki w 2025 roku.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Rozeznanie rynku pod kątem wyłonienia wykonawcy audytu oraz wykonawcy dokumentacji projektowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Ryzyko dla kontynuacji projektu wynika z braku przewidywanego naboru obejmującego swym zakresem projekt. Jedyny przewidywany termin naboru zgodnie z aktualizacją harmonogramu to 29.04.2025 – 09.06.2025, natomiast Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie przewiduje gotowość do realizacji projektu na początku III kwartału 2025 r.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Z uwagi na konieczność zachowania ustawowych terminów w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej i pozyskania niezbędnych decyzji, Beneficjent nie jest w stanie bardziej usprawnić procesu realizacji projektu.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu								
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

WLWK-PLRO025 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) [szt.]	1	0	0					
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1	0	0					
WLWK- RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	720	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
WLWK- RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (Mwh/rok)	11, 755 – wskaźnik ulegnie zmianie	0	0					
WLWK -RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]	1,02 - wskaźnik ulegnie zmianie	0	0					
Zmniejszenie emisji pyłu PM 10	0,68745 - wskaźnik ulegnie zmianie	0	0					
Zmniejszenie emisji pyłu PM 2,5	0,00 – wskaźnik ulegnie zmianie	0	0					

3. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT -BR-3

Rok, za który podawana jest informacja	2024
Numer projektu	OPPT-BR-3
Nazwa projektu	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnego budynku mieszkalnego
Beneficjent	Gmina Świdziebnia
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Świdziebnia Tel. 56 493 84 60
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Nie prowadzono żadnych działań.
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap „zero”
Czy dostrzega się ryzyka dla	

kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować								
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować								
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu								
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO018 Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej [szt.]	6	0	0					
Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji [m2]	320	0	0					
WLWK- RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	4	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (MgCO2/rok)	45,1	0	0					
WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok)	0,031	0	0					

4. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-4

Rok, za który podawana jest informacja	2024
Numer projektu	OPPT-BR-4
Nazwa projektu	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie
Beneficjent	Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie tel. 56 697 68 00
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz	W I kwartale 2025 planowane jest przeprowadzenie audytów budynków przewidzianych do objęcia wsparciem a następnie wykonanie dokumentacji

realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	projektowej budowlano – wykonawczej, pozyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień, celem przygotowania wniosku aplikacyjnego.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Przeprowadzane jest rozeznanie rynku celem wyłonienia wykonawcy audytów oraz dokumentacji projektowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Na tę chwilę nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji projektu. Zakłada się, że wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w naborze, który jest planowany w 2025 r. Możliwe jest jednak, że wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do fiszki projektowej.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować								
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu								
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK- RCO019 Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej [m2]	650	0	0					
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS)	2	0	0					
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]	2	0	0					
WLWK-PLRO025 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) [szt.]	2	0	0					
Liczba audytów energetycznych objętych wsparciem w ramach dotacji [szt.]	2	0	0					
WLWK- RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	7314	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [MWh/rok]	84	0	0					

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]	80	0	0					
WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) [MWh/rok]	1,950 MWh	0	0					
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]	0,1 t	0	0					
Zmniejszenie emisji pyłu PM 10 [Mg/rok]	0,2 t	0	0					
Zmniejszenie emisji pyłu PM 2,5 [Mg/rok]	0,2 t	0	0					

5. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT -BR-5

Rok, za który podawana jest informacja	2024	
Nazwa projektu	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Gminie Świdziebnia	
Numer projektu	OPPT-BR-5	
Beneficjent	Gmina Świdziebnia	
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Świdziebnia Tel. 56 493 84 60	
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Nie prowadzono żadnych działań.	
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap „zero”	
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować		
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować		
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu		
Stan realizacji wskaźników projektu		
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa	Stan wskaźnika na koniec roku:

	zadeklarowana w strategii	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO019 Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej [m2]	639	0	0					
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]	1	0	0					
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]	1	0	0					
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]	1	0	0					
Liczba audytów energetycznych objętych wsparciem w ramach dotacji [szt.]	1	0	0					
WLWK- RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	4000	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
WLWK- RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (MgCO2/rok)	Wartość zostanie wskazana po przeprowadzeniu audytu.							
WLWK- RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok)	Wartość zostanie wskazana po przeprowadzeniu audytu.							

6. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT -BR-6

Rok, za który podawana jest informacja	2024
Numer projektu	OPPT -BR-6
Nazwa projektu	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na budowie ścieżki rowerowo-pieszkiej
Beneficjent	GMINA BARTNICZKA
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Bartniczka Tel. 56 493 68 13
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za	- podpisano porozumienie z Urzędem Marszałkowskim,

który sporządza się Raport								
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Prace realizacyjne w fazie początkowej – etap II							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Tak- przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych uzgodnień- prace realizacyjne w fazie początkowej podpisano porozumienie z Urzędem Marszałkowskim, średni czas przygotowania podobnej dokumentacji projektowej wynosi od 9-12 miesięcy – nabór wniosków został zaplanowany na kwiecień -3 lipiec w związku z powyższym istnieje realne ryzyko uzyskania dokumentacji projektowej po terminie składania wniosków							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	NIE							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	-							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika:	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO058 Wspierana infrastruktura rowerowa [km]	1,4	0	0					
WLWK-RTO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju [osoby]	250	0	0					
WLWK-RCR064 Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej [użytkownicy/rok]	250	0	0					

7. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-7

Rok, za który podawana jest	2024
-----------------------------	------

informacja								
Numer projektu	OPPT-BR-7							
Nazwa projektu	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Drużynach							
Beneficjent	Gmina Bobrowo							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Bobrowo Tel. 56 491 33 50							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Złożono wniosek o otrzymanie dofinansowanie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Została podpisana umowa o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport ¹	Projekt przewidziany jest do realizacji w 2026r.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO058 Wspierana infrastruktura rowerowa [km]	0,73	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	450	0	0					
WLWK-RCR064 Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej [użytkownicy/rok]	750	0	0					

8. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-8

Rok, za który podawana jest informacja	2024							
Numer projektu	OPPT-BR-8							
Nazwa projektu	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brodnica							
Beneficjent	Gmina Brodnica							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Brodnica Tel. 56 494 16 12							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W 2024 roku prowadzono prace projektowe, sporządzano niezbędną dokumentację dla uzyskania pozwolenia na budowę.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II - prace realizacyjne w fazie początkowej							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO058 Wspierana infrastruktura rowerowa [km]	2,2	0	0					
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	2000	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane strategię zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
WLWK-RCR064 Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej [użytkownicy/rok]	2000	0	0					
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]	2,18	0	0					

9. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-9

Rok, za który podawana	2024
------------------------	------

jest informacja								
Numer projektu	OPPT-BR-9							
Nazwa projektu	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Zbiczno							
Beneficjent	Gmina Zbiczno							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Zbiczno Tel. 56 49 393 23							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W roku sprawozdawczym zostało podpisane porozumienie z Powiatem Brodnickim w sprawie powierzenia Gminie Zbiczno realizacji zadania własnego dot. tego zadania. W kolejnym roku planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport								
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	1000	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane strategia zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
WLWK-RCO077 Liczna obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem [szt.]	1	0	0					
WLWK-RCR077 Liczba	1000	0	0					

osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem [osoby/rok]								
WLWK-RCO058 Wspierana infrastruktura rowerowa [km]	2,5	0	0					
WLWK-RCR064 Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej [osoby]	1000	0	0					

10. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-10

Rok, za który podawana jest informacja	2024							
Numer projektu	OPPT-BR-10							
Nazwa projektu	Zakup ekologicznych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania na terenie Gminy Miasta Brodnicy							
Beneficjent	Gmina Miasta Brodnicy							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Miasta Brodnica Tel. 56 49 30 626							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Złożenie wniosku o dofinansowanie oraz korekty i wyjaśnień do wniosku							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Projekt w ocenie							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować								
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu								
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźniki produktu								
Infrastruktura paliw alternatywnych (punkty tankowania/ładowania) [szt.]	5	0	0					
WLWK-PLRO084 Liczba zakupionych jednostek	5	0	0					

taboru autobusowego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej [szt.]								
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	229000	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego [osoby]	350	0	0					
Wskaźniki rezultatu								
Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego [osoby]	24500	0	0					
WLWK-RCRO29 Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tona ekwiwalentu CO2/rok]	62,47 tona ekwiwalentu CO2/rok	0	0					
Moc wykorzystana we wspartej infrastrukturze paliw alternatywnych (DC) [MW]	0,22 MW	0	0					

11. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-11

Rok, za który podawana jest informacja	2024
Numer projektu	OPPT-BR-11
Nazwa projektu	Poprawa jakości nauczania przedszkolnego w Gminie Brodnica
Beneficjent	Gmina Brodnica
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Brodnica Tel 56 494 16 12
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W 2024 roku przeprowadzono nabór na partnera projektu, przeprowadzono rekrutację uczestników projektu i rozpoczęto realizację zajęć dla dzieci zaplanowanych w projekcie.
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II - prace realizacyjne w fazie początkowej
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie

Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO10 Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	2	0	0					
WLWK-PLFCO11 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością [szt.]	2	0	0					
WLWK-PLFCO12 Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej [szt.]	3	0	2					
WLWK-PLFCO01 Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej [osoby]	120	0	120					
WLWK-PLFCO08 Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem [osoby]	3	0	0					
WLWK-PLFCO06 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [osoby]	12	0	0					
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [szt.]	3	0	3					
WLWK-PLFCR02 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	12	0	0					

12. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-12

Rok, za który podawana jest informacja	2024
Numer projektu	OPPT-BR-12
Nazwa projektu	Utworzenie i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Małkach
Beneficjent	Gmina Bobrowo

Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Bobrowo Tel. 56 491 33 50							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Złożono wniosek o otrzymanie dofinansowanie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Została podpisana umowa o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Projekt przewidziany jest do realizacji od 2026r.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO02 Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego [szt.]	18	0	0					
WLWK-PLFCO01 Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej [osoby]	5	0	0					
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [szt.]	1	0	0					
WLWK-PLFCR02 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	1	0	0					
WLWK-PLFCO06 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [osoby]	1	0	0					
WLWK-PLFCO11 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełno-sprawnością [osoby]	18	0	0					
WLWKW-PLFCO10 Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepeł-	1	0	0					

nosprawnościami [szt.]								
Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej [szt.]	1	0	0					

13. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-13

Rok, za który podawana jest informacja	2024							
Numer projektu	OPPT-BR-13							
Nazwa projektu	Poprawa jakości wychowania przedszkolnego							
Beneficjent	Gmina Świdziebna							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Świdziebna Tel. 56 493 84 60							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W 2024r. złożono wniosek o dofinansowanie, który po rozpatrzeniu został wybrany do dofinansowania. Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego komplet dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap I – prace w fazie przygotowawczej							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować								
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować								
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu								
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO01 Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej [osoba]	120	0	0					
Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem [osoba]	15	0	0					
Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej [szt.]	2	0	0					
Liczba przedstawicieli kadry szkół i	8	0	0					

placówek systemu oświaty objętych wsparciem [osoba]								
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [szt.]	2	0	0					
WLWK-PLFCR02 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	8	0	0					

14. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-14

Rok, za który podawana jest informacja	2024							
Numer projektu	OPPT-BR-14							
Nazwa projektu	Poprawa i rozwój kompetencji w szkołach Gminy Brodnica							
Beneficjent	Gmina Brodnica							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Brodnica Tel. 56 494 16 12							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W 2024 roku przeprowadzono nabór na partnera projektu, przeprowadzono rekrutację uczestników projektu i rozpoczęto realizację zajęć dla dzieci zaplanowanych w projekcie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport ²	Etap II - prace realizacyjne w fazie początkowej							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [szt.]	3	0	3					
WLWK-PLFCO08 Liczba	20	0	20					

dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem [osoby]								
WLWK-PLFCO10 Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	3	0	0					
WLWK-PLFCO12 Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej [szt.]	3	0	3					
WLWK-PLFCO06 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [osoby]	35	0	0					
WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem [osoby]	355	0	355					
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	285	0	0					
WLWK-PLFCR02 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	30	0	0					

15. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-15

Rok, za który podawana jest informacja	2024
Numer projektu	OPPT-BR-15
Nazwa projektu	Edukacja dla przyszłości 2.0.
Beneficjent	Gmina Bobrowo
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Bobrowo Tel. 56 491 33 50
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Podpisano umowę o dofinansowanie. Trwa realizacja projektu.

Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport ³	Projekt w 2024 roku ze względu na brak umowy o dofinansowanie realizowany był ze środków własnych Gminy Bobrowo.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźniki produktu								
WLWK-PLFCO06 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [osoby]	18	0	0					
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [szt.]	5	0	5					
WLWK-PLFCO13 Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym [osoby]	30	0	18					
WLWK-PLFCO08 Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem [osoby]	15	0	5					
WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem [osoby]	200	0	100					
Wskaźniki rezultatu								
WLWK-PLFCR02 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	18	0	0					
WLWK-PLFCR01	160	0	0					

Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

16. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-16

Rok, za który podawana jest informacja	2024							
Numer projektu	OPPT-BR-16							
Nazwa projektu	Energia kompetencji-edycja II							
Beneficjent	Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie tel. 56 697 68 00							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W IV kwartale 2024 r. przeprowadzono analizę potrzeb zgłoszonych do projektu szkół w celu weryfikacji założeń projektu oraz możliwości osiągnięcia podanych wskaźników. Podjęto działania celem sprecyzowania budżetu. W I kwartale 2025 r. planowane jest opracowanie wniosku.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Prace nad przygotowaniem wniosku.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Na tę chwilę nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji projektu. Zakłada się, że wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w naborze, który planowany jest na II kwartał 2025 r. Możliwe jest jednak, że wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do fiszki projektowej.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować								
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu								
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta [osoby]	5	0	0					
Liczba dzieci/ uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem [osoby]	36	0	0					
Liczba obiektów edukacyjnych	3	0	0					

dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami								
Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej	3	0	0					
Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [osoby]	35	0	0					
WLWK- PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [podmioty]	3	0	0					
WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem [osoby]	340	0	0					
Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	35	0	0					
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	340	0	0					

17. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-17

Rok, za który podawana jest informacja	2024
Numer projektu	OPPT-BR-17
Nazwa projektu	Kompetencje kluczem do kariery – edycja II
Beneficjent	Powiat Brodnicki
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Starostwo Powiatowe w Brodnicy Tel. 56 48 50 849
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W roku 2024 został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Przygotowanie do złożenia wniosku w naborze w roku 2025.
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap – przygotowanie wniosku.
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu?	Nie dostrzega się ryzyka dla realizacji projektu.

Jeśli tak – należy je scharakteryzować								
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu								
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [sztuki]	2	0	0					
WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem [osoby]	300	0	0					
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	240	0	0					

18. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-18

Rok, za który podawana jest informacja	2024
Numer projektu	OPPT-BR-18
Nazwa projektu	Podnoszenie kompetencji uczniów szkół podstawowych
Beneficjent	Gmina Świdziebnia
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Świdziebnia Tel. 56 493 84 60
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W 2024r. złożono wniosek o dofinansowanie, który po rozpatrzeniu został wybrany do dofinansowania. Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego komplet dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap I – prace w fazie przygotowawczej
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	

Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować								
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu								
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [osoba]	22	0	0					
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [sztuka]	2	0	0					
WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem [osoby]	161	0	0					
Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoba]	22	0	0					
Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej [sztuka]	2	0	0					
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoba]	100	0	0					

19. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-19

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR-19
Nazwa projektu	Zdobywanie kwalifikacji przyszłości
Beneficjent	Powiat Brodnicki
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane	Starostwo Powiatowe w Brodnicy

źródłowe do Raportu	Tel. 56 49 50 849							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport ⁴	Na dzień sporządzania raportu umowa o dofinansowanie projektu nie została podpisana. W związku z powyższym projekt nie był realizowany i nie zostały osiągnięte planowane wskaźniki w 2024 roku.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport ⁵								
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować								
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować								
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu ⁶								
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO04 Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem [osoby]	537	0	0					
WLWK-PLEFCO05 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich [osoby]	180	0	0					
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [podmioty]	2	0	0					
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu	430	0	0					

programu [osoby]								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

20. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-20

Rok, za który podawana jest informacja	2024							
Numer projektu	OPPT-BR-20							
Nazwa projektu	Infrastruktura przedszkolna w Mieście i Gminie Górzno							
Beneficjent	Miasto i Gmina Górzno							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Miast i Gminy Górzno Tel. 56 644 83 51							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Przygotowanie diagnozy przedszkola w celu uszczegółowienia zakresu zadania							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Przygotowanie diagnozy przedszkola w celu uszczegółowienia zakresu zadania							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [szt.]	1	0	0					
WLWK-PLFCO06 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [osoby]	5	0	0					
WLWK-PLFCO12 Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej [szt.]	1	0	0					
WLWK-PLFCR02 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	5	0	0					
WLWK-PLFCO01 Liczba dzieci	100	0	0					

objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej [osoby]								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

21. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-21

Rok, za który podawana jest informacja	2024							
Numer projektu	OPPT-BR-21							
Nazwa projektu	Budowa przedszkola w miejscowości Pokrzydowo							
Beneficjent	Gmina Zbiczno							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Zbiczno Tel. 56 49 393 23							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Beneficjent ma przygotowaną dokumentację projektową dla budowy przedszkola i będzie składał wniosek o dofinansowanie w pierwszym możliwym naborze wniosków.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport								
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLRO122 Liczba wybudowanych przedszkoli [szt.]	1	0	0					
WLWK-RCO066 Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi [osoby]	75	0	0					
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	75	0	0					
WLWK-PLRO132 Liczba obiektów dostosowanych do	1	0	0					

potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) – [szt.]								
WLWK-RCR070 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi [użytkownicy/rok]	75	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					

22. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-22

Rok, za który podawana jest informacja	2024							
Numer projektu	OPPT-BR-22							
Nazwa projektu	Utworzenie oddziału przedszkolnego w Małkach							
Beneficjent	Gmina Bobrowo							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Bobrowo Tel. 56 491 33 50							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Złożono wniosek o otrzymanie dofinansowanie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Została podpisana umowa o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Projekt przewidziany jest do realizacji w 2025r. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO066 Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi [osoby]	25	0	0					
WLWK-PLRO122	1	0	0					

Liczba wybudowanych przedszkoli [szt.]								
WLWK-PLRO132 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) [szt.]	1	0	0					
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	25	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
WLWK-RCR070 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi [użytkownicy/rok]	25	0	0					

23. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-23

Rok, za który podawana jest informacja	2024							
Numer projektu	OPPT-BR-23							
Nazwa projektu	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku							
Beneficjent	Gmina Osiek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Osiek tel. 56 493 81 23							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W roku sprawozdawczym trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Na koniec roku trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem [szt.]	1	0	0					
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	450	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem [osoby odwiedzające/rok]	700	0	0					

24. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-24

Rok, za który podawana jest informacja	2024							
Numer projektu	OPPT-BR 24							
Nazwa projektu	Remont budynku szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy wraz z adaptacją poddasza na pracownię kształcenia praktycznego.							
Beneficjent	Powiat Brodnicki							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Starostwo Powiatowe w Brodnicy, Tel. 56 48 50 849							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W roku 2024 przygotowanie dokumentacji technicznej. Przygotowanie do złożenia wniosku aplikacyjnego w naborze w roku 2025.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport								
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu								
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO067 Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych	150	0	0					

placówkach oświatowych [osoby]								
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	150	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
WLWK-RCR071 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych [użytkownicy/rok]	150	0	0					

25. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-25

Rok, za który podawana jest informacja	2024							
Numer projektu	OPPT-BR-25							
Nazwa projektu	Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowościach Wielkie Leżno, Zembrze i Sugajno, gmina Brzozie							
Beneficjent	Gmina Brzozie							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Brzozie Tel. 56 491 29 10							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	1. Przygotowanie projektów zagospodarowania terenu 2. Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu 3. Kompletowanie dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o dofinansowanie							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Przygotowanie dokumentacji projektowej i konkursowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyk dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie istnieje potrzeba usprawnienia procesu realizacji projektu.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju	3 750	3838	3803					

terytorialnego [osoby]								
WLWK-RCO075 Wspierane strategię zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	1	1					
PROG-FEKP-0046 Powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych [ha]	0,084	0	0					
PROG-FEKP-0047 Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem[osoby]	200	0	0					

26. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-26

Rok, za który podawana jest informacja	2024								
Numer projektu	OPPT-BR-26								
Nazwa projektu	Odnowa Parku Fryderyka Chopina w Brodnicy								
Beneficjent	Gmina Miasta Brodnicy								
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Miasta Brodnica 564930626								
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Złożenie wniosku o dofinansowanie oraz korekty i wyjaśnień do wniosku, podpisanie umowy o dofinansowanie 31.12.2024r.								
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Projekt w ocenie								
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	nie								
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować									
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu									
Stan realizacji wskaźników projektu									
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Wskaźniki produktu									
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	30 000	0	0						
WLWK-RCO075	1	0	0						

Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju Terytorialnego [szt.]								
Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m ²]	9975	0	0					
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) [szt.]	1	0	0					
Liczba obiektów infrastrukturalnych wspartych w ramach odnowy przestrzeni publicznych [szt.]	1	0	0					
Powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni Publicznych [ha]	0,99	0	0					
Wskaźniki rezultatu								
PROG-FEKP-0047 Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem [osoby]	39000	0	0					

27. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-27

Rok, za który podawana jest informacja	2024
Numer projektu	OPPT-BR-27
Nazwa projektu	Budowa tężni solankowej
Beneficjent	Gmina Bartniczka
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Bartniczka Tel. 564936813
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	- przygotowanie dokumentacji projektowej, - przygotowanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydanie decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowę tężni solankowej na działce o nr ewidencyjnym 48, obręb Bartniczka - Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Brodnicy
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II- prace realizacyjne w fazie początkowej
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	NIE
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	NIE
Ewentualne informacje	

dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	-							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	200	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
PROG-FEKP-0047 Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem [osoby]	200	0	0					

28. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-28

Rok, za który podawana jest informacja	2024
Numer projektu	OPPT-BR-28
Nazwa projektu	Budowa kompleksu sportowego w celu udostępnienia terenów dla mieszkańców i stworzenia miejsca do wypoczynku i rekreacji
Beneficjent	Gmina Bartniczka
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Bartniczka Tel. 564936813
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	- przygotowanie dokumentacji projektowej, - przygotowanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydanie decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kompleksu sportowego; - przygotowano dokumentację niezbędną do przeniesienia własności gruntów
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II prace realizacyjne w fazie początkowej
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	NIE
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	NIE

Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	-							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	250	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
PROG-FEKP-0047 Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem [osoby]	250	0	0					

29. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-29

Rok, za który podawana jest informacja	2024
Numer projektu	OPPT-BR-29
Nazwa projektu	Odnova przestrzeni parku miejskiego w Górznie
Beneficjent	Miasto i Gmina Górzno
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Miast i Gminy Górzno Tel. 56 644 83 51
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	nie
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	nie
Ewentualne informacje dodatkowe	Nie dotyczy

istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu								
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO075 Wspierane strategię zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	5000	0	0					
WLWK-RCO114 Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2]	1025	0	0					
PROG-FEKP-0046 Powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych [ha]	0,1025	0	0					
PROG-FEKP-0047 liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem [osoby]	2000	0	0					

30. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-30

Rok, za który podawana jest informacja	2024
Numer projektu	OPPT-BR-30
Nazwa projektu	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie
Beneficjent	Miasto i Gmina Górzno
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Miast i Gminy Górzno Tel. 56 644 83 51
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Zlecenie przygotowania dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Zlecenie przygotowania dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	nie
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	nie
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy

Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO075 Wspierane strategię zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	7000	0	0					
WLWK-RCO114 Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2]	900	0	0					
PROG-FEKP-0046 Powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych [ha]	0,0900	0	0					
PROG-FEKP-0045 Liczba obiektów infrastrukturalnych wspartych w ramach odnowy przestrzeni publicznych [szt.]	1	0	0					
PROG-FEKP-0047 liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem [osoby]	7000	0	0					

31. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-31

Rok, za który podawana jest informacja	2024
Numer projektu	OPPT-BR-31
Nazwa projektu	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie
Beneficjent	Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Miast i Gminy Jabłonowo Pomorskie Tel. 56 697 68 00
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W II połowie 2024 r. przeprowadzono analizę zasadności realizacji projektu w kontekście skuteczności założeń projektu oraz możliwości osiągnięcia podanych wskaźników. W wyniku oceny podjęto decyzję o konieczności uszczegółowienia pierwotnych założeń projektu, co będzie się wiązało z koniecznością zmiany fiszki w 2025 roku.
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Rozeznanie rynku pod kątem wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je	Ryzyko dla kontynuacji realizacji projektu wynika z faktu, iż zgodnie z harmonogramem naboru wniosków na lata 2025-2027 nie przewiduje się naboru wniosku dla przedmiotowego projektu.

scharakteryzować								
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować								
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu								
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	8587	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2]	9000	0	0					
Liczba obiektów infrastrukturalnych wspartych w ramach odnowy przestrzeni publicznych [szt.]	1	0	0					
Powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych [ha]	0,9	0	0					
PROG-FEKP-0047 Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem [szt.]	4000	0	0					

32. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 -OPPT-BR-32

Rok, za który podawana jest informacja	2024
Numer projektu	OPPT-BR-32

Nazwa projektu	Odnowa centrum wsi Gorczenica i Mszano
Beneficjent	Gmina Brodnica
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Brodnica Tel. 564941612
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W 2024 roku prowadzono prace projektowe, sporządzano niezbędną dokumentację dla uzyskania pozwolenia na budowę.
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II - prace realizacyjne w fazie początkowej
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Ze względu na wysokie koszty realizacji projektu i zbyt niski poziom dofinansowania realizacja zadań w obydwu miejscowościach będzie niemożliwa.
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy

Stan realizacji wskaźników projektu

Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO075 Wsparcie strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	300	0	0					
PROG-FEKP-0045 Liczba obiektów infrastrukturalnych wspartych w ramach odnowy przestrzeni publicznych [szt.]	2	0	0					
PROG-FEKP-0046 Powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych [ha]	0,27	0	0					
PROG-FEKP-0047 Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem [osoby]	300	0	0					

33. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-33

Rok, za który podawana jest	2024
-----------------------------	------

informacja								
Numer projektu	OPPT-BR-33							
Nazwa projektu	Odnawiamy tereny gminne							
Beneficjent	Gmina Zbiczno							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Zbiczno Tel. 56 49 393 23							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Beneficjent w roku sprawozdawczym zlecił opracowanie dokumentacji projektowej. Zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w pierwszym możliwym naborze wniosków.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport								
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	1000	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
PROG-FEKP-0045 Liczba obiektów infrastrukturalnych wspartych w ramach odnowy przestrzeni publicznych [szt.]	2	0	0					
PROG-FEKP-0046 Powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych [ha]	0,3	0	0					

PROG-FEKP-0047 Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem [osoby]	1000	0	0					
--	------	---	---	--	--	--	--	--

34. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 -OPPT-BR-34

Rok, za który podawana jest informacja	2024							
Numer projektu	OPPT-BR-34							
Nazwa projektu	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Drużynach							
Beneficjent	Gmina Bobrowo							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Bobrowo Tel.56 491 33 50							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Złożono wniosek o otrzymanie dofinansowania. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Została podpisana umowa o dofinansowanie.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Projekt przewidziany jest do realizacji w 2025r. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Liczba obiektów infrastrukturalnych wspartych w ramach odnowy przestrzeni publicznych [szt.]	1	0	0					
Powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych [ha]	0,29	0	0					
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	200	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane	1	0	0					

strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]								
PROG-FEKP-0047 Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem [osoby]	200	0	0					

35. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-35

Rok, za który podawana jest informacja	2024							
Numer projektu	OPPT-BR-35							
Nazwa projektu	Renowacja parku w Świdziebni							
Beneficjent	Gmina Świdziebnia							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Świdziebnia Tel. 56 493 84 60							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Nie prowadzono żadnych działań.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap „zero”							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować								
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować								
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu								
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (obserwacje własne) [osoby]	200	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
Liczba obiektów infrastrukturalnych wspartych w ramach odnowy przestrzeni publicznej [szt.]	1	0	0					
Powierzchnia obszarów objętych	1,0	0	0					

odnową przestrzeni publicznej [ha]								
PROG-FEKP-0047 Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem [osoby]	200	0	0					

36. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-36

Rok, za który podawana jest informacja	2024							
Numer projektu	OPPT-BR-36							
Nazwa projektu	Remont świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej							
Beneficjent	Gmina Osiek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Osiek tel. 56 49-38-123							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W roku sprawozdawczym trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport ⁷	Na koniec roku trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	300	0	0					
WLWK-PLRO146 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	0,23	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane	1	0	0					

strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

37. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-37

Rok, za który podawana jest informacja	2024							
Numer projektu	OPPT-BR-37							
Nazwa projektu	Amfiteatr w Brzoziu							
Beneficjent	Gmina Brzozie							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Brzozie Tel. 56 49 12 910							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Prace nad przygotowaniem projektu budowlanego							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Prace nad przygotowaniem projektu budowlanego							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyk dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie istnieje potrzeba usprawnienia procesu realizacji projektu.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	3 750	3838	3803					
WLWK-RCO075 Wspierane strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	1	1					
WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem [szt.]	1	0	0					
WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem [osoby]	500	0	0					

38. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-38a

Rok, za który podawana jest informacja	2024							
Numer projektu	OPPT-BR-38a							
Nazwa projektu	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w obrębie Jez. Janówko							
Beneficjent	Gmina Brzozie							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Brzozie Tel. 56 49 12 910							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport ⁸	1. Prace przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne, badania geologiczne 2. Sporządzenie operatu wodnoprawnego 3. Postępowanie ws. uzyskania pozwolenia wodno-prawnego 4. Prace nad przygotowaniem projektu budowlanego							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Uzyskanie stosownych pozwoleń i prawa do dysponowania gruntem oraz przygotowanie projektu budowlanego, a następnie wniosku o dofinansowanie.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Wnioskodawca jest w trakcie procedury uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Ryzykiem dla kontynuacji realizacji projektu jest długi czas oczekiwania na uzyskanie ww. decyzji. Istnieje ryzyko nie uzyskania stosownych pozwoleń przed zakończeniem terminu naboru wniosków o dofinansowanie.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Wnioskodawca przewiduje, że uzyska stosowne pozwolenia i złoży kompletny wniosek o dofinansowanie w terminie naboru. Aktualnie nie istnieje potrzeba usprawnienia procesu realizacji projektu.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	3 750	3838	3803					
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	1	1					

WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem [szt.]	1	0	0					
WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem [osoby]	300	0	0					

39. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR- 39

Rok, za który podawana jest informacja	2024							
Numer projektu	OPPT-BR- 39							
Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Wichulec oraz budowa ślipów nad jeziorami Wądryńskim, Chojno i Czarne							
Beneficjent	Gmina Bobrowo							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Bobrowo Tel. 56 491 33 50							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Została sporządzona dokumentacja techniczna.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Projekt przewidziany jest do realizacji w 2026r.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu ⁹	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem [szt.]	1	0	0					

WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	900	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0					
WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem [osoby]	900	0	0					

40. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-40

Rok, za który podawana jest informacja	2024							
Numer projektu	OPPT-BR-40							
Nazwa projektu	Gminna plaża – to jest to!							
Beneficjent	Gmina Zbiczno							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Zbiczno Tel. 56 49 393 23							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Beneficjent w roku sprawozdawczym zlecił opracowanie dokumentacji projektowej. Zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w pierwszym możliwym naborze wniosków.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport								
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

	w strategii							
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	3000	0	0					
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego - sztuka	1	0	0					
WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem [szt.]	2	0	0					
WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem [osoby odwiedzające/rok]	3000	0	0					

41. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-41

Rok, za który podawana jest informacja	2024	
Numer projektu	OPPT-BR-41	
Nazwa projektu	Wsparcie administracyjne dla Lidera OPPT Brodnicy	
Beneficjent	Gmina Zbiczno	
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Zbiczno Tel. 56 49 393 23	
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Beneficjent od lutego 2024 r. realizuje projekt	
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport		
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie.	
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.	
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy.	
Stan realizacji wskaźników projektu		
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa	Stan wskaźnika na koniec roku:

	zadeklarowana w strategii	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO112 Podmioty zaangażowane w przygotowanie i realizację strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	11		11					
PROG-FEKP-0051 Liczba osób objętych projektem w ramach wsparcia administracyjnego [osoba]	6		6					

42. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-42

Rok, za który podawana jest informacja	2024
Numer projektu	OPPT-BR-42
Nazwa projektu	Wsparcie administracyjne dla Lidera OPPT Brodnicy – edycja II
Beneficjent	Gmina Zbiczno
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Zbiczno Tel. 56 49 393 23
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Beneficjent planuje realizację zadania od 2026 r. W chwili obecnej realizuje pierwszą edycję projektu i posiada gotowość do realizacji kolejnej edycji.
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie.
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy.

Stan realizacji wskaźników projektu

Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO112 Podmioty zaangażowane w przygotowanie i realizację strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	11	0	0					

PROG-FEKP-0051 Liczba osób objętych projektem w ramach wsparcia administracyjnego [osoba]	6	0	0					
--	---	---	---	--	--	--	--	--

II. „Karty monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii za rok 2024”

Stan realizacji wskaźników strategii za rok 2024								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP2								
WLWK-PLRO025 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) [szt.]	4	0	0					
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	12438	0	0					
WLWK-RCO018 Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej [szt.]	6	0	0					
WLWK-PLRO084 Liczba zakupionych Jednostek taboru Pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej [szt.]	5	0	0					

WLWK-RCO019 Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej [m2]	1289	0	0					
WLWK-RCO058 Wspierana infrastruktura rowerowa [km]	4,33	0	0					
WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) [MWh/rok]	Zmniejszenie zużycia energii o minimum 30% w stosunku do wartości bazowej	0	0					
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]	Zmniejszenie zużycia energii o minimum 30% w stosunku do wartości bazowej	0	0					
WLWK-RCR064 Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej [użytkownicy/rok]	3000	0	0					
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP4								
WLWK-PLFCO02 Liczba dofinansowany ch miejsc wychowania przedszkolnego [szt.]	18	0	0					
WLWK-PLFCO01 Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej [osoby]	345	0	120					
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [podmioty]	7	0	3					

Działanie 08.26 przedszkola								
WLWK-PLFC003 Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem [osoby]	1356	0	455					
WLWK-PLFC007 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [szt.] Działanie 08.27	15	0	8					
WLWK-PLFC004 Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem [osoby]	537	0	0					
WLWK-PLFC005 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich [osoby]	180	0	0					
WLWK-RCO066 Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi [osoby] Działanie 06.13	100	0	0					
WLWK-RCO067 Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych [osoby]	150	0	0					
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii	250	0	0					

zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby] Działanie 06.13, Działanie 06.15								
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby] Działanie 08.27	1125	0	0					
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby] Działanie 08.28	430	0	0					
WLWK-RCR070 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi [użytkownicy/rok]	100	0	0					
WLWK-RCR071 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych [użytkownicy/rok] Działanie 06.15	150	0	0					
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP5								
WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem [szt.]	7	0	0					
WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem [osoby]	6400	0	0					

odwiedzające/rok]								
Działanie 05.12, Działanie 05.13								
Dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące stanu realizacji wskaźników – jeśli zachodzi taka potrzeba ¹⁰								

Podsumowanie i wnioski.

W dniu 23 grudnia 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 34/1662/24 w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy w zakresie możliwości finansowania strategii IIT w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Strategia OPPT Brodnicy otrzymała pozytywną opinię Instytucji Zarządzającej programem FEdKP.

Po przeprowadzeniu analizy realizacji projektów wpisanych na listę podstawową Strategii OPPT Brodnicy nie zauważa się zagrożeń przy realizacji projektów. W przypadku zaistnienia sytuacji, która może zagrażać realizacji projektu podejmowane będą działania w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą mające na celu zapewnienie sprawnej realizacji projektów.

Zidentyfikowane ryzyka realizacji wraz z propozycją ich zminimalizowania – nie wystąpiły w 2024 roku.

Zidentyfikowane możliwości usprawniania realizacji ustaleń strategii, zidentyfikowane projekty, które rekomenduje się do usunięcia ze strategii podczas jej formalnej aktualizacji – nie wystąpiły w 2024 roku.

¹⁰ Ta część tabeli jest wypełniana, jeśli w zakresie realizacji poszczególnych wskaźników miały miejsce szczególne uwarunkowania, wpływające na nietypowy przebieg realizacji projektów, a więc narastania wartości wskaźników (np. nastąpiła zmiana strategii polegająca na usunięciu lub dodaniu projektów, co wpływa na wartość docelową danego wskaźnika), lub są to informacje istotne dla zrozumienia procesu realizacji strategii; w tym miejscu należy także podać informacje, jeśli wszystkie projekty składające się na dany wskaźnik zostały zrealizowane i wskaźnik nie będzie już w przyszłości podlegał zmianom; w tym miejscu należy także podać informacje, jeśli projekty składające się na dany wskaźnik nie zostały zrealizowane w całości, a więc wskaźnik docelowy dla strategii także nie zostanie zrealizowany w pierwotnie planowanej skali.